SOIL TEST RESULTS

SAMPLE NO.	OFFSET	STATION	DEPTH INTERVAL	AASHTO CLASS.	L.L.	P.I.	% BY WEIGHT				% PASSING (SIEVES)			% MOISTURE	% ORGANIC
							C. SAND	F. SAND	SILT	CLAY	10	40	200		
S-353	20RT	13+00	0.50-1.00	A-6(5)	36	18	31.1	23.4	11.2	34.3	100	82	48	-	-
SS-360	29RT	13+20	0.15-0.60	A-7-6(10)	46	25	29.9	19.4	10.4	40.4	100	84	53	-	-
SS-361	29RT	13+20	1.18-1.63	A-2-4(0)	27	9	44.7	32.3	7.8	15.2	100	76	27	-	-
SS-362	29RT	13+20	2.70-3.15	A-4(0)	39	NP	24.4	38.2	29.3	8.1	100	91	42	-	-
SS-363	29RT	13+20	4.22-4.67	A-5(0)	41	NP	31.1	34.7	28.1	6.1	100	86	42	-	-
SS-364	29RT	13+20	5.64-6.09	A-4(1)	38	NP	16.5	17.4	61.9	4.1	93	84	64	-	-
SS-365	29RT	13+20	7.16-7.61	A-2-4(0)	28	NP	39.0	38.0	19.0	4.0	98	80	30	-	-
S-366	CL	13+30	0.60-1.00	A-7-6(10)	47	28	31.3	21.6	12.7	34.3	100	83	50	-	-
S-367	CL	13+30	2.70-3.00	A-7-6(6)	41	18	29.9	22.6	19.2	28.3	100	84	51	-	-
S-368	CL	13+30	3.60-4.00	A-7-6(5)	42	13	28.3	22.6	26.9	22.2	100	83	53	-	-
S-369	CL	13+30	6.80-7.20	A-4(0)	40	6	40.2	24.4	23.2	12.1	100	73	41	-	-
SS-372	CL	13+80	0.15-0.60	A-7-5(44)	84	48	11.7	8.7	14.9	64.6	100	93	81	-	-
SS-373	CL	13+80	1.29-1.74	A-7-5(11)	62	18	23.0	26.7	28.1	22.2	100	86	58	-	-
SS-374	CL	13+80	4.33-4.78	A-5(0)	50	NP	27.3	37.2	27.5	8.1	100	83	45	-	-
SS-375	CL	13+80	8.89-9.34	A-4(0)	35	NP	33.5	39.0	23.4	4.0	100	83	36	-	-
S-370	29RT	13+80	1.30-1.70	A-7-5(28)	67	35	11.9	17.8	25.9	44.4	100	96	74	-	-