PROJ. NO. - 42270.1.1
ID NO. - B-5124
COUNTY - NASH

B1-B

SOIL TEST RESULTS

SAMPLE NO.	OFFSET	STATION	DEPTH INTERVAL	AASHTO CLASS.	L.L.	P.I.	% BY WEIGHT				% PASSING (SIEVES)			% MOISTURE	% ORGANIC
							C.SAND	F.SAND	SILT	CLAY	10	40	200		
SS-14	3'RT	36+56	20.5-22.0	A-4(2)	28	10	10.6	47.0	24.3	18.1	98	92	47	-	-
SS-15	3'RT	36+56	45.5-47.0	A-4(3)	29	8	5.2	44.6	34.1	16.1	100	99	62	-	-
SS-16	3'RT	36+56	50.5-52.0	A-4(0)	24	NP	4.0	54.6	33.3	8.0	100	100	54	-	-

B2-B

SOIL TEST RESULTS

SAMPLE NO.	OFFSET	STATION	DEPTH INTERVAL	AASHTO CLASS.	L.L.	P.I.	% BY WEIGHT				% PASSING (SIEVES)			% MOISTURE	% ORGANIC
							C.SAND	F.SAND	SILT	CLAY	10	40	200		
SS-10	3'RT	37+11	40.5-42.0	A-7-6(33)	52	34	1.2	13.5	31.1	54.2	100	99	91	-	-
SS-11	3'RT	37+11	45.5-47.0	A-6(12)	36	17	0.4	33.9	37.6	28.1	100	100	79	-	-
SS-12	3'RT	37+11	50.5-52.0	A-6(8)	32	12	0.6	39.2	34.1	26.1	100	100	75	-	-
SS-13	3'RT	37+11	55.5-57.0	A-2-4(0)	25	NP	33.1	38.5	19.4	9.0	100	85	35	-	-

EB2-B

SOIL TEST RESULTS

SAMPLE NO.	OFFSET	STATION	DEPTH INTERVAL	AASHTO CLASS.	L.L.	P.I.	% BY WEIGHT				% PASSING (SIEVES)			% MOISTURE	% ORGANIC
							C.SAND	F.SAND	SILT	CLAY	10	40	200		
SS-1	2'RT	37+56	3.9-4.9	A-6(10)	34	15	10.8	21.9	35.1	32.1	100	93	75	-	-
SS-2	2'RT	37+56	13.4-14.9	A-1-b(0)	21	NP	84.1	13.4	1.5	1.0	100	50	3	-	-
SS-3	2'RT	37+56	23.4-24.9	A-1-b(0)	18	NP	80.4	16.8	1.8	1.0	85	35	3	-	-
SS-4	2'RT	37+56	28.4-29.9	A-6(3)	33	16	12.2	41.6	22.1	24.1	86	80	42	-	-
SS-5	2'RT	37+56	33.4-34.9	A-7-6(30)	51	28	1.2	4.8	45.8	48.2	100	99	96	-	-
SS-6	2'RT	37+56	48.4-49.9	A-7-6(30)	51	30	1.4	12.2	28.1	58.2	100	99	92	-	-
SS-7	2'RT	37+56	53.4-54.9	A-6(9)	32	14	0.4	38.4	37.1	24.1	100	100	76	-	-
SS-8	2'RT	37+56	58.4-59.9	A-4(2)	30	10	10.4	52.8	22.7	14.1	100	99	45	-	-
SS-9	2'RT	37+56	68.4-69.9	A-1-b(0)	36	NP	73.8	11.7	10.4	4.0	91	36	15	-	-