PROJ. NO. - 42270.1.1
ID NO. -B-5124
COUNTY - NASH

B1-B

SOIL TEST RESULTS

SAMPLE NO.	OFFSET	STATION	DEPTH INTERVAL	AASHTO CLASS.	L.L.	P.I.	% BY WEIGHT				% PASSING (SIEVES)			% MOISTURE	% ORGANIC
							C.SAND	F.SAND	SILT	CLAY	10	40	200		
SS-6	3'RT	54+53	2.5-4.0	A-4(7)	32	10	5.7	18.0	40.0	36.4	94	90	77	-	-

EB2-B

SOIL TEST RESULTS

SAMPLE NO.	OFFSET	STATION	DEPTH INTERVAL	AASHTO CLASS.	L.L.	P.I.	% BY WEIGHT				% PASSING (SIEVES)			% MOISTURE	% ORGANIC
							C.SAND	F.SAND	SILT	CLAY	10	40	200		
SS-1	3'RT	55+58	17.0-18.5	A-7-6(4)	41	22	28.3	21.0	20.4	30.3	74	56	41	-	-
SS-2	3'RT	55+58	37.0-38.5	A-7-6(32)	55	29	0.0	3.0	60.6	36.4	96	96	95	-	-
SS-3	3'RT	55+58	42.0-43.5	A-6(13)	39	18	3.0	29.5	41.2	26.3	100	99	77	-	-
SS-4	3'RT	55+58	47.0-48.5	A-7-6(27)	46	26	0.4	9.1	54.1	36.4	100	100	97	-	-
SS-5	3'RT	55+58	72.0-73.5	A-5(0)	44	NP	40.2	22.8	22.8	14.1	100	71	42	-	-