DocuSign Envelope ID: 7FA703F9-8D43-407A-9F63-80C534FE36C2

PROJECT REFERENCE NO.	SHEET NO.
P-5705A	1D-1
Location and Surveys	

PROPOSED ALIGNMENT CONTROL SHEET

L

TYPE	STATION	NORTH	EAST
POT	8+00.00	541995.8476	1429146.0949
POT	10+00.00	541890.1078	1429315.8568
POT	10+39.98	541868.9704	1429349.7921
TS	13+72.14	541674.9699	1429619.4155
SC	14+34.14	541639.0137	1429669.9236
CS	15+09.69	541596.9748	1429732.6960
ST	15+71.69	541563.9605	1429785.1743
TS	16+86.56	541503.2840	1429882.7128
SC	18+10.56	541434.4319	1429985.7780
CS	28+04.82	540545.5633	1430107.5277
ST	29+28.82	540451.5362	1430026.7690
POT	30+84.57	540336.7381	1429921.5139
POT	31+24.55	540309.1344	1429892.5927

R1_PR

TYPE	STATION	NORTH	EAST
PC	24+01.25	541152.3500	1431470.6500
CS	24+54.31	541138.5942	1431419.4013
ST	25+16.31	541121.7829	1431359.7242
TS	27+84.14	541048.4622	1431102.1204
SC	29+39.14	541004.3551	1430953.5367
CS	38+95.24	540532.9415	1430129.6114
ST	40+50.24	540427.1994	1430016.2926
POT	41+81.26	540336.7381	1429921.5139
POT	42+21.24	540309.1344	1429892.5927
TS	43+21.24	540240.0905	1429820.2536
SC	43+83.24	540197.1623	1429775.5195
PT	46+85.22	539978.5514	1429567.3001

REVISIONS