SURVEY CONTROL SHEET

Design Alignments

–Final–

L

TYPE	STATION	NORTH	EAST
POT	10+00.00	687651.9240	1364530.1366
TS	51+28.00	685605.8530	1368115.3827
SC	52+48.00	685546.0069	1368219.3938
CS	76+38.51	683945.7449	1369971.3693
ST	77+58.51	683847.5649	1370040.3660
TS	80+97.87	683569.2294	1370234.5039
SC	82+57.87	683438.5213	1370326.7792
CS	97+83.60	682367.6005	1371404.0990
ST	99+43.60	682276.1056	1371535.3546
TS	104+73.70	681975.4373	1371971.9428
SC	105+93.70	681907.7404	1372071.0235
CS	112+15.51	681591.0782	1372605.7579
ST	113+35.51	681536.7416	1372712.7503
TS	127+02.05	680922.4605	1373933.4459
SC	129+42.05	680811.0315	1374145.9800
CS	138+05.58	680260.2743	1374805.0286
ST	140+45.58	680070.9087	1374952.4323
TS	174+48.91	677350.8397	1376997.8781
SC	176+08.91	677223.6134	1377094.8964
CS	186+94.98	676470.7801	1377873.0007
ST	188+54.98	676378.0137	1378003.3597
TS	211+36.52	675067.7090	1379871.1159
SC	212+56.52	674999.0958	1379969.5645
CS	218+54.81	674683.2670	1380477.4456
ST	219+74.81	674625.3155	1380582.5242
TS	225+70.95	674339.0341	1381105.4249
SC	228+10.95	674220.1819	1381313.8967
CS	239+30.65	673429.4154	1382091.2499
ST	241+70.65	673218.9411	1382206.5186
POT	253+80.00	672148.3871	1382769.0483

L1

TYPE	STATION	NORTH	EAST
TS	10+00.00	672646.0474	1382520.5403
SC	11+60.00	672504.9266	1382595.9322
CS	12+98.89	672384.5568	1382665.2070
SRS	14+58.89	672248.4729	1382749.3511
SC	16+58.89	672078.1530	1382854.1775
PCC	20+62.23	671720.5399	1383040.2962
PT	23+18.40	671482.8862	1383135.6906

Y16

TYPE	STATION	NORTH	EAST
POT	10+00.00	687104.3722	1366245.8674
POT	13+75.00	686783.9840	1366050.9920

Y17

TYPE	STATION	NORTH	EAST
PC	10+00.00	686308.3607	1366884.4072
PCC	13+24.75	686005.4855	1366767.6965
PT	14+95.00	685839.8776	1366729.0641

Y18

TYPE	STATION	NORTH	EAST
POT	10+00.00	685386.0884	1368476.7891
POT	13+00.00	685139.9035	1368305.3452

Y19

TYPE	STATION	NORTH	EAST
POT	10+00.00	683044.7794	1372236.4634
PC	17+97.94	682366.6328	1371815.9527
PT	19+57.50	682229.8741	1371733.7777
POT	20+32.18	682165.3267	1371696.2121
PC	25+63.69	681713.1016	1371416.9259
PT	29+44.55	681374.5986	1371243.2396

Y20

TYPE	STATION	NORTH	EAST
POT	10+00.00	679386.6946	1375893.0027
POT	13+45.00	679226.3403	1375587.5334

Y21

TYPE	STATION	NORTH	EAST
POT	10+00.00	676283.8329	1378137.6083
PC	11+96.23	676153.3930	1377991.0133
PT	14+14.04	675981.5089	1377859.3735
POT	14+50.00	675949.3430	1377843.2963

Y22

TYPE	STATION	NORTH	EAST
POT	9+00.00	676062.5912	1379269.3923
PC	10+36.71	675926.8942	1379252.7923
PT	13+11.31	675666.3446	1379171.0213
POT	14+00.00	675587.9426	1379129.5559

Y31

TYPE	STATION	NORTH	EAST
POT	10+00.00	680249.8839	1375186.9471
POT	12+95.00	680072.4305	1374951.2879

DR1

TYPE	STATION	NORTH	EAST
POT	10+00.00	677266.2365	1377061.8908
PC	10+69.42	677224.0259	1377006.7828
PT	11+15.75	677183.8564	1376987.1890
PC	11+81.45	677118.1560	1376987.8140
PT	12+14.87	677087.2765	1376998.8650
PC	12+28.19	677076.8991	1377007.2196
PT	12+67.20	677041.9137	1377003.6274

CBT_DR

TYPE	STATION	NORTH	EAST
POT	10+00.00	677989.3582	1376517.7230
PC	10+36.85	677967.2102	1376488.2702
PT	11+22.46	677961.2151	1376407.4565
PC	11+73.99	677985.7690	1376362.1530
PT	12+28.12	677992.9395	1376309.6776
POT	12+45.00	677989.1722	1376293.2224

DET

TYPE	STATION	NORTH	EAST
PC	10+00.00	675835.2309	1379235.7630
PT	10+99.13	675754.4679	1379181.7049
PC	11+49.13	675724.7391	1379141.5030
PT	12+23.58	675671.6712	1379089.7445
POT	12+92.26	675615.4457	1379050.3001

SEE SHEET 1C-1 FOR NOTES

2/1/17
11:22:52 AM
pw:\\pwdenv\Proj\r-3100a_ls_1C-4.dgn
jcrosby