PROJ. REFERENCE NO.	SHEET NO.
W-5107	1D-1

STATE OF NORTH CAROLINA
DIVISION OF HIGHWAYS

CENTERLINE COORDINATE LIST

Point #	Chain	Station	Northing (Y)	Easting (X)
1	Y1	10+00.00	634670.6181	2215289.3454
2	Y1	11+00.00	634654.0878	2215387.9697
3	Y1	12+00.00	634637.5574	2215486.5939
4	Y1	13+00.00	634621.0270	2215585.2182
5	Y1	14+00.00	634604.4967	2215683.8425
6	Y1	15+00.00	634587.9663	2215782.4668
7	Y1	16+00.00	634571.4359	2215881.0910
8	Y1	17+00.00	634554.9056	2215979.7153
9	Y1	18+00.00	634538.3752	2216078.3396
10	Y1	19+00.00	634521.8449	2216176.9638
11	Y1	20+00.00	634505.3830	2216275.5995
12	Y1	21+00.00	634490.6366	2216374.5015
13	Y1	22+00.00	634480.8531	2216474.0031
14	Y1	23+00.00	634478.8306	2216573.9537
15	Y1	24+00.00	634485.1346	2216673.7258
16	Y1	25+00.00	634499.6322	2216772.6427
17	Y1	26+00.00	634520.4882	2216870.4336
18	Y1	27+00.00	634544.4432	2216967.5210
19	Y1	28+00.00	634568.8655	2217064.4929
20	Y1	29+00.00	634593.2879	2217161.4648
21	Y1	30+00.00	634617.7103	2217258.4366
22	Y1	31+00.00	634642.1327	2217355.4085
23	Y1	32+00.00	634666.5551	2217452.3804
24	Y1	33+00.00	634690.9775	2217549.3523
25	Y1	34+00.00	634715.2633	2217646.3583
26	Y1	35+00.00	634737.8440	2217743.7717
27	Y1	36+00.00	634756.2754	2217842.0457
28	Y1	37+00.00	634768.7466	2217941.2486
29	Y1	38+00.00	634774.9973	2218041.0367
30	Y1	39+00.00	634775.3332	2218141.0249
31	Y1	40+00.00	634771.7334	2218240.9570
32	Y1	41+00.00	634766.6662	2218340.8285
33	Y1	42+00.00	634761.5200	2218440.6960
34	Y1	43+00.00	634756.3738	2218540.5635
35	Y1	44+00.00	634751.2276	2218640.4310
36	Y1	44+10.39	634750.6928	2218650.8090
37	Y1LPA	10+00.00	634479.1589	2217501.7534
38	Y1LPA	11+00.00	634436.3905	2217592.0263
39	Y1LPA	12+00.00	634423.5437	2217690.2702
40	Y1LPA	13+00.00	634465.7133	2217779.1544
41	Y1LPA	14+00.00	634551.9172	2217826.5630
42	Y1LPA	15+00.00	634650.7047	2217818.4762
43	Y1LPA	16+00.00	634748.5277	2217797.7239
44	Y1LPA	16+00.13	634748.6526	2217797.6974
45	Y1LPC	10+00.00	634743.7238	2216818.4028
46	Y1LPC	11+00.00	634794.2498	2216732.1069
47	Y1LPC	12+00.00	634845.5212	2216646.2510
48	Y1LPC	13+00.00	634892.3310	2216558.0061
49	Y1LPC	14+00.00	634909.6108	2216460.4443
50	Y1LPC	15+00.00	634871.5069	2216369.7427
51	Y1LPC	16+00.00	634787.5368	2216318.4815
52	Y1LPC	17+00.00	634688.1940	2216307.6136
53	Y1LPC	18+00.00	634589.3399	2216309.2464
54	Y1LPC	19+00.00	634529.7859	2216384.0691
55	Y1LPC	19+03.12	634529.3479	2216387.1618
56	Y1RPA	10+00.00	633995.1753	2218394.7117
57	Y1RPA	11+00.00	634049.0365	2218310.4563
58	Y1RPA	12+00.00	634102.9039	2218226.2049
59	Y1RPA	13+00.00	634158.4089	2218143.0355
60	Y1RPA	14+00.00	634220.7059	2218064.8879
61	Y1RPA	15+00.00	634293.0325	2217995.9542
62	Y1RPA	16+00.00	634374.4366	2217938.0200
63	Y1RPA	17+00.00	634463.2597	2217892.2655
64	Y1RPA	18+00.00	634557.6920	2217859.6230
65	Y1RPA	19+00.00	634655.2997	2217837.9364
66	Y1RPA	19+99.05	634752.1908	2217817.3818
67	Y1RPC	10+00.00	635495.2936	2215793.4489
68	Y1RPC	11+00.00	635428.1812	2215867.5825
69	Y1RPC	12+00.00	635361.7126	2215942.2946
70	Y1RPC	13+00.00	635294.5790	2216016.4041
71	Y1RPC	14+00.00	635222.9711	2216086.1531
72	Y1RPC	15+00.00	635143.8804	2216147.2403
73	Y1RPC	16+00.00	635057.7907	2216197.9903
74	Y1RPC	17+00.00	634966.0456	2216237.6111
75	Y1RPC	18+00.00	634870.0765	2216265.4844
76	Y1RPC	19+00.00	634771.3811	2216281.1754
77	Y1RPC	20+00.00	634671.4995	2216284.4391
78	Y1RPC	21+00.00	634571.8153	2216276.7620

Point #	Chain	Station	Northing (Y)	Easting (X)
79	Y1RPC	21+65.91	634506.1909	2216270.6652
80	Y1RPD	10+00.00	634217.1798	2217789.5589
81	Y1RPD	11+00.00	634264.2482	2217701.3296
82	Y1RPD	12+00.00	634308.9447	2217611.8820
83	Y1RPD	13+00.00	634348.8562	2217520.2106
84	Y1RPD	14+00.00	634382.6239	2217426.1041
85	Y1RPD	15+00.00	634410.0475	2217329.9571
86	Y1RPD	16+00.00	634431.0051	2217232.1968
87	Y1RPD	17+00.00	634445.4037	2217133.2575
88	Y1RPD	18+00.00	634453.1870	2217033.5792
89	Y1RPD	19+00.00	634455.1876	2216933.6082
90	Y1RPD	20+00.00	634453.8840	2216833.6184
91	Y1RPD	21+00.00	634451.7468	2216733.6412
92	Y1RPD	22+00.00	634449.6036	2216633.6642
93	Y1RPD	22+59.07	634448.3376	2216574.6074
94	Y6	10+00.00	630210.6598	2224303.1778
95	Y6	11+00.00	630306.9649	2224330.1096
96	Y6	12+00.00	630403.0504	2224357.8092
97	Y6	13+00.00	630498.8399	2224386.5210
98	Y6	14+00.00	630594.6291	2224415.2340
99	Y6	15+00.00	630690.4183	2224443.9469
100	Y6	16+00.00	630786.2074	2224472.6598
101	Y6	17+00.00	630881.9966	2224501.3727
102	Y6	18+00.00	630977.7858	2224530.0856
103	Y6	19+00.00	631073.5750	2224558.7985
104	Y6	20+00.00	631169.3642	2224587.5114
105	Y6	21+00.00	631265.1534	2224616.2243
106	Y6	22+00.00	631360.9426	2224644.9373
107	Y6	23+00.00	631456.7318	2224673.6502
108	Y6	24+00.00	631552.5210	2224702.3631
109	Y6	25+00.00	631648.3101	2224731.0760
110	Y6	26+00.00	631744.0993	2224759.7889
111	Y6	27+00.00	631840.1483	2224787.6045
112	Y6	28+00.00	631937.2329	2224811.5433
113	Y6	29+00.00	632035.2480	2224831.3305
114	Y6	30+00.00	632134.0162	2224846.9302
115	Y6	31+00.00	632233.3585	2224858.3141
116	Y6	32+00.00	632333.0941	2224865.4824
117	Y6	33+00.00	632432.9457	2224870.9270
118	Y6	34+00.00	632532.7974	2224876.3715
119	Y6	34+59.28	632591.9852	2224879.5988
120	Y6LPB	10+00.00	631546.7457	2224281.0027
121	Y6LPB	11+00.00	631583.5650	2224190.8791
122	Y6LPB	12+00.00	631673.8665	2224154.3844
123	Y6LPB	13+00.00	631773.0456	2224164.9450
124	Y6LPB	14+00.00	631866.5288	2224199.7147
125	Y6LPB	15+00.00	631948.5036	2224256.5315
126	Y6LPB	16+00.00	632013.8733	2224331.8629
127	Y6LPB	17+00.00	632058.5736	2224421.0252
128	Y6LPB	18+00.00	632079.8251	2224518.4747
129	Y6LPB	19+00.00	632076.3066	2224618.1524
130	Y6LPB	20+00.00	632059.6657	2224716.7580
131	Y6LPB	21+00.00	632043.0151	2224815.3621
132	Y6LPB	21+17.09	632040.1700	2224832.2102
133	Y6LPBA	10+00.00	631545.9046	2224023.2830
134	Y6LPBA	11+00.00	631582.2793	2224113.5870
135	Y6LPBA	12+00.00	631672.4018	2224150.4088
136	Y6LPBA	12+00.98	631673.3787	2224150.3931
137	Y6LPC	10+00.00	631468.4477	2224256.9523
138	Y6LPC	11+00.00	631435.2061	2224164.5939
139	Y6LPC	12+00.00	631352.9110	2224110.0496
140	Y6LPC	13+00.00	631255.5025	2224089.2422
141	Y6LPC	14+00.00	631156.3671	2224098.9132
142	Y6LPC	15+00.00	631064.8166	2224138.1541
143	Y6LPC	16+00.00	630989.4502	2224203.2791
144	Y6LPC	17+00.00	630937.3472	2224288.1709
145	Y6LPC	18+00.00	630906.9249	2224383.3816
146	Y6LPC	19+00.00	630878.2121	2224479.1708
147	Y6LPC	19+20.18	630872.4177	2224498.5014
148	Y6LPCA	10+00.00	631468.9351	2223975.8705
149	Y6LPCA	11+00.00	631428.6038	2224064.4781
150	Y6LPCA	12+00.00	631336.9415	2224097.2796
151	Y6LPCA	12+22.66	631314.5582	2224093.9658